



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ตามตารางดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กลุ่มเลี้ยงปลานิล หมู่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	/			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ พิการ เยาวชน และกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการเสริมสร้างสุขผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ตำบลหนองหว่า	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับ ประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรใน การขยายพันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กเพ็ญ	๑๗๕,๕๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๓๓๓,๘๐๐	โอนงบฯ เพิ่มเติม
๒	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน บ้านหนอง หัวน้ำน้อย หมู่ ๗	๒๙๑,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๒๙๑,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมไหล่ทาง สายบ้านนางแสง ไชยรินทร์-ศาลาประชาคมแห่งที่ ๒ บ้าน โคกสวรรค์	๑๕๓,๓๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๓๘,๕๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมไหล่ทาง สายบ้านพ่อทัน พ่อ สมภาร บำรุงเอื้อ บ้านห้วยเตย	๑๘๘,๔๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๗๒,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ที่นายนายบุญศรี สีแสนตอ ไปกุด ผักหนาม	๑๘๓,๓๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๖๗,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ หน้าบ้าน ร.ต.วัชรินทร์ ทิพ ประสงค์	๓๑๕,๔๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๒๙๐,๐๐๐	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	๑๑๑,๕๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๑๑๑,๕๐๐	
๘	โครงการติดตั้งไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ภายในเขตตำบลหนองหัว หมู่ที่ ๑-๗	๗๕,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๗๕,๐๐๐	
๙	โครงการบุกเบิกถนนหมู่ที่ ๖ สายนาง จันทร์ เลพล บ้านหนองผำ	๑๑๐,๕๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๑๐๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านนางนวลจันทร์ กมลละคร-ศาลา ประชาคม หมู่ ๓	๒๑๔,๕๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๒๑๔,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านนายสมหมาย เทพชมพู บ้านหนอง หัวน้ำน้อย	๔๖,๕๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๔๖,๕๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ ๒-หนองหัวน้ำน้อย หมู่ ๗	๒๐๐,๒๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๒๐๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หน้าโรงเรียนบ้านเพ็กเพื่อย้ายเตย บ้าน ห้วยเตย	๑๗๙,๔๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๗๙,๔๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านนายบัวเรียน มูลเหล่า บ้านหนอง หัวน้ำน้อย	๑๕๓,๙๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๕๓,๙๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายถนนใหญ่ถึงศาลาประชาคม หมู่ ๖	๑๔๗,๙๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย.๖๘	/			๑๓๕,๕๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร เรียน ศพด. บ้านหนองหัวน้ำน้อย	๙๒,๕๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๘	/			๙๒,๕๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร เรียน ศพด. บ้านหนองหัวน้ำน้อย	๔๓,๒๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๘	/			๔๓,๒๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดจังหวัด	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘			/	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองหว้า	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	/			๓๐,๐๐๐	
๒๐	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.- ๓๑ ม.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการเสริมสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลหนอง หว้า	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. -๓๑ พ.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๘๙,๑๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๘๘๙,๑๖๘	
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	/			๖๐,๐๐๐	
๒๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๖๒,๖๙๒	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๗๖๒,๖๙๒	
๒๕	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๓๓๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๑,๓๓๘,๘๐๐	
๒๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑ ,มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๑๔๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ มิ.ย.๖๘	/			๔๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘			/		ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๙	โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมให้กับ ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	/			๑๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	/			๑๒๒,๘๗๐	โอนงบฯ เพิ่มเติม
๓๒	อุดหนุนกีฬาในกลุ่มโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	/			๓๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการแข่งขัน ศพด.สัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๘๘,๔๒๕	โอนงบฯ เพิ่มเติม
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/			๓๔,๙๗๕	
๓	อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลหนองหว้า	๑๐๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ก.ค.๖๘	/			๑๐๕,๐๐๐	
๔	อุดหนุนประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลหนองหว้า	๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	/			๑๐๕,๐๐๐	โอนงบฯ เพิ่มเติม
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	/			๘๐,๐๐๐	

